



DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaria de Planeación Departamental SISTEMA DE PLANEACIÓN Planeación Sectorial

PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO

Version: 6 Vigencia:06-2016

version: 6		vigericia:u	0 2010									
VIGENCIA:	2017	TRIM	ESTRE:	I	CODIGO PLAN	DE ACCION :	15 30.1 20140	040027				
SECRETARIA RESPONSABLE	Promotora	de Vivienda	DIREC	CCION	1501 Despach	o del Gerente	·	PROCES	O (SGC)	9. Gestió	n del Desarrollo	Social
CAPITAL	Capital Natural											
PROGRAMA	Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz											
META DE RESULTADO	P30MR64: Ejecutar una estrategia de vivienda nueva y mejor vivienda en el Departamento de Risaralda en el cuatri			mejoramiento de I cuatrienio			Logro de la vigencia			% Avance	0%	
SUBPROGRAMA	Subprograma No. 30.1: Vivienda nueva.											
METAS(S)	DE PRODUCTO			N° de la MR a la que apunta	Programado p	ara la vigencia	L	.ogro de la Vigenci	а		% Avance	
SP301MP288: Construir 738 soluciones de viv	rienda nueva en el	departamento en	el cuatrienio	4	150,00					0%		
del conflicto armado, afrodescendiente, indíge	luciones de vivienda de interés prioritario para victimas ígena, población con discapacidad entre otras en el Risaralda en el cuatrienio.				22,00				0%			
SP301MP290: Urbanizar 100 lotes)		0,00				0%			
									0%			
										0%		
Nombre del Proyecto:		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA										
Código del Proyecto						2014004	10027					
Meta del Proyecto					Construir 436 uni	dades de vivienda	nueva durante la v	vigencia 2017				
FUENTES DE FINANCIACIÓN	Rentas Cedidas	Destinación Específica	SGP	Recursos Propios	Monopolio	Recursos de Capital	Recursos de la Nación	Sis Nac. de Regalias	Otras Fuentes	Recursos de Gestión	TOTAL	TOTAL CON GESTION
Valor Presupuesto (Miles de Pesos)								7.950.000			7.950.000	7.950.000
PLAN DE ACCIÓN						SEGUIMIENTO						
Meta(s) de la Actividad	No de meta del subprogramal que apunta	Linea Base	Programado para la vigencia	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Recursos Gestión a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	Recursos de Gestión Ejecutados	% Ejecución	Población Beneficiada	
Construir 172 unidades de vivienda nueva	P28MP144:	2.025	172		7.950.000		0%	0		0%	<u>0</u>	
							0%			0%	<u>0</u>	
							0%			0%	<u>0</u>	
							0%			0%	<u>0</u>	
							0%			0%	<u>0</u>	<u>Ir a</u> Diligenciar
							0%			0%	<u>0</u>	el Cronogram a de la Actividad
							0%			0%	<u>0</u>	ACTIVIDAD
							0%			0%	<u>0</u>	
							0%			0%	<u>0</u>	
							0%			0%	<u>0</u>	
							0%			0%	<u>0</u>	
TOTAL			172	0	7.950.000	0	0	0	0	0	0	
TOTAL CON GESTION					I	7.95	0.000			0		Ī

% EFICIENCIA	0%	% EFICACIA	0%	% EFECTIVIDAD	0,00%
% EFICIENCIA (G)	0%	% EFICACIA (G)	0%	% EFECTIVIDAD(G)	0,00%

Firma del Coordinador del Proyecto

Vo. Bo. Secretario de Despacho