

	 Gobernación de Risaralda	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura RESOLUCIÓN
Versión: 03	Fecha: 02/2014	

Resolución N° 100 del 26 OCT de 2017

POR LA CUAL SE LIQUIDA EN FORMA UNILATERAL EL CONTRATO N° 863 DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 2014.

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, en uso de las facultades legales que le otorga la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto de Delegación 0066 del 18 de enero de 2016, y teniendo en cuenta los siguientes

HECHOS

1. El día 27 de junio de 2014 la Secretaria de Infraestructura, mediante resolución No 19 del 27 de junio de 2014 autorizó la apertura para el proceso de licitación pública SI-OC-03-2014 cuyo objeto fue: "OBRAS DE ADECUACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y DRENAJE SOBRE LA VÍA CACHIPAY –BALBOA-LA CELIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA".
2. Mediante acta de audiencia de adjudicación del 25 de julio de 2014 se adjudica la licitación al consorcio Grandes Vías de Risaralda, cuyo representante es el señor Fernando Ochoa Rodríguez, por un valor de la propuesta de \$6.527.027.135
3. La designación de la Interventoría se adelantó mediante concurso de méritos CM-03-2014 y se adjudicó al consorcio RISARALDA 03-2014, cuyo representante legal es el Ingeniero Diego Ignacio Arenas.
4. Se firmó acta de inicio el día 7 de octubre de 2014.
5. El contrato tuvo tres suspensiones, así como sus respectivos reinicios, las suspensiones se dieron los días 8 de octubre de 2014, 1 de junio de 2015 y 15 de septiembre de 2015 y los reinicios el día 1 de diciembre de 2014, 30 de junio de 2015 y 6 de octubre de 2015.

		<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura</p> <p align="center">RESOLUCIÓN</p>
Versión: 03		Fecha: 02/2014

El plazo inicial fue de 4,5 meses y contó con tres prórrogas así; una primera prórroga de dos meses, una segunda prórroga de dos y medio meses, una tercera prórroga de 55 días para un plazo total de 325 días.

Se efectuó una adición por la suma de \$3.211.117.667, para un valor final del contrato de \$9.738.144.802.

La fecha de terminación final fue el día 15 de diciembre de 2015.

6. Al momento de solicitar los documentos requeridos de acuerdo a la lista de chequeo para la liquidación del contrato está pendiente la entrega de los siguientes documentos: bitácora original, informe final salud ocupacional, original de paz y salvo y pago ICBF, SENA, COMFAMILIAR, paz y salvo oficina del trabajo, evaluación de proveedores. Se presenta incumplimiento de la cláusula 2 numeral 7 parafiscales, ya que el contratista está en la obligación del pago de seguridad social integral y parafiscales durante el tiempo que dure el contrato.



Que, respecto a los aportes del sistema de seguridad social integral, según lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista efectuó el pago de aportes dando cumplimiento a lo exigido, de acuerdo a la documentación obrante en el expediente.

Que, conforme a la documentación obrante en el expediente, se puede determinar que el estado de ejecución del contrato es satisfactorio.

Que mediante Oficio N° 14890 se citó al contratista a fin de suscribir acta de liquidación bilateral, a lo cual el contratista con escrito el día 13 de julio de 2017 manifestó: que "no tenemos interés de liquidar bilateralmente, por lo que la Entidad está facultada para realizar la liquidación unilateral".

Que El consorcio Risaralda 03 -2014 en calidad de Interventor mediante oficio del 30 de junio de 2016 solicitó al contratista allegar los documentos necesarios para la liquidación bilateral del contrato.

El Supervisor del Contrato N° 986 de 2014 mediante oficio 11252 del 9 de agosto de 2017 solicitó al ordenador del gasto, adelantar los trámites necesarios para proceder a liquidar en forma unilateral el contrato en mención, ante la imposibilidad de efectuar liquidación bilateral, acompañando la solicitud de informe sobre el estado de ejecución de obras y financiero. Obteniendo respuesta el mismo día por parte del ordenador del gasto para proceder a dicha liquidación.

 <p>Risaralda Verde y emprendedora</p>	 <p>Gobernación de Risaralda</p>	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura</p> <p>RESOLUCIÓN</p>
Versión: 03		Fecha: 02/2014

CONSIDERACIONES

Procede esta Secretaría de conformidad con sus atribuciones legales, contractuales y delegatarias, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, a decidir lo que en derecho corresponde, así:

1. Que el artículo 211 de la Constitución Política, permite a las entidades públicas administrativas delegar tareas, funciones y competencias en subalternos o en otras autoridades.
2. Que la Ley 489 de 1998 en su artículo 9, determina que las autoridades administrativas, están habilitadas para transferir el ejercicio de sus funciones y la atención y decisión de asuntos a ellos confiados por ley, mediante acto de delegación, a los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente.
3. Que conforme al numeral 1 del artículo 11 de la Ley 80 de 1993, Representante Legal del Departamento de Risaralda tiene la competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones y la escogencia de los contratistas.
4. Que el artículo 12 ídem, concordado con el artículo 37 del Decreto 2150 de 1995, faculta al Representante Legal del Departamento de Risaralda, para delegar en forma total o parcial la competencia para celebrar contratos sin consideración a la naturaleza o cuantía de los mismos, en los servidores públicos que desempeñan cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.
5. Que el Decreto Departamental 066 de 2016 delegó, entre otros, en el Secretario de Infraestructura la competencia sin consideración de la naturaleza o cuantía, para realizar o celebrar toda actuación y expedir los actos administrativos relativos a la actividad precontractual, contractual y pos contractual, para la celebración, suscripción, adición, prórroga, suspensión, ejecución, terminación, modificación, caducidad y liquidación de todos los contratos estatales, convenios y contratos interadministrativos, que sean necesarios, así como el control y vigilancia de la actividad contractual.
6. Que con el ánimo de atender la solicitud de liquidación unilateral del Contrato N° 863 de fecha 6 de agosto de 2014 efectuada por el Interventor – Supervisor, es

necesario acudir a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, respecto del término para la liquidación de contratos estatales, que al tenor señala: *"La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A. Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo."*

7. Que la Secretaría de Infraestructura, ejecutó las actuaciones necesarias con el fin de realizar la liquidación bilateral del Contrato N° 863 del 6 de agosto de 2014, la cual no se realizó debido a que el contratista no allegó todos los documentos necesarios para proceder a la liquidación bilateral del contrato.
8. Que el contrato N° 863 de fecha 6 de agosto de 2014, se describe así:

OBJETO: OBRAS DE ADECUACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y DRENAJE SOBRE LA VÍA CACHIPAY –BALBOA-LA CELIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

PLAZO: 325 días.

VALOR DEL CONTRATO: \$9.738.144.802.

GARANTÍAS Y APROBACIÓN: SEGUROS DEL ESTADO S.A

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

PLAZO INICIAL		Cuatro punto cinco (4.5) meses a partir del acta de iniciación
FECHA DE INICIACIÓN		07 de octubre de 2014.
SUSPENSIÓN	01	a partir del 08 de octubre de 2014
REINICIACIÓN	01	01 de diciembre de 2014

 <p>Risaralda Verde y emprendedora</p>	 <p>Gobernación de Risaralda</p>	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura</p> <p>RESOLUCIÓN</p>
Versión: 03		Fecha: 02/2014

FECHA DE TERMINACIÓN LUEGO DE REINICIO 1	15 de abril de 2015
PRORROGA 01	2 meses
FECHA DE TERMINACIÓN LUEGO DE PRORROGA 1	Junio 15 de 2015
SUSPENSIÓN 02	a partir del 01 de junio de 2015
REINICIACIÓN 02	30 de junio de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN LUEGO DE REINICIO 2	Julio 14 de 2015
PRORROGA CONTRATO ADICIONAL No. 1 02	2.5 meses
FECHA DE TERMINACIÓN LUEGO DE PRORROGA 2 CONTRATO ADICIONAL No. 1	Septiembre 30 de 2015
SUSPENSIÓN 03	a partir del 15 de septiembre de 2015
REINICIACIÓN 03	06 de octubre de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN LUEGO DE REINICIO 3	Octubre 20 de 2015
PRORROGA 03	55 días
FECHA DE TERMINACIÓN LUEGO DE PRORROGA 3	Diciembre 15 de 2015



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN: se suscribió el día 15 de diciembre de 2015 con observaciones por parte de Interventoría.

FECHA DE TERMINACIÓN: diciembre 15 de 2015.

DINEROS PAGADOS AL CONTRATISTA:

Registro presupuestal No 539 de 2015

VALOR	FECHA DE EGRESO PCT
\$1.958.108.140	28/11/2014
\$1.978.748.185	10/03/2015
\$762.451.494	16/04/2015
\$449.527.471	29/05/2015
\$370.431.628	10/07/2015
\$550.651.380	14/09/2015
457.108.830	22/10/2015

		DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura
		RESOLUCIÓN
Versión: 03		Fecha: 02/2014

Registro Presupuestal 3539 de 2015

VALOR FECHA DE EGRESO PCT

\$1.605.558.833	31/07/2015
\$1.067.774.760	10/12/2015
\$537.783.653	30/12/2015

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:

Valor total del contrato	\$9.738.144.802
Valor pagado al Contratista	\$9.738.144.374
Saldo a favor o adeudado al Contratista	\$0
Saldo a favor de la Entidad.	\$0

El saldo del contrato se liberó a principio del año 2016 por la suma de \$428 pesos

ESTADO FINAL DE LAS POLIZAS

Póliza	Condiciones Iniciales		Condiciones Finales		Cumple
	Término	Cuantía	Término	Cuantía	
Cumplimiento	06/08/2014 a 30/08/2015	1.305.405.427	7/10/2014 a15/06/2016	1.947.628.960. 40	SI
Manejo Anticipo o pago anticipado	06/08/2014 a 30/06/2015	1.958.108.140.5	7/10/2014 a 15/06/2016	3.563.666.974. 00	SI
Pago salarios, prestaciones e indemnizaciones	06/08/2014 a 30/12/2017	652.702.713.5	07/10/2014 a 15/12/2018	973.814.480.20	SI
Estabilidad y calidad de la obra.	30/12/2014 a 30/12/2019	979.054.070.25	15/12/2015 a 15/12/2020	1.460.721.720. 30	SI
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	06/08/2014 a 30/12/2015	1.305.405.427	07/10/2014 a 15/12/2016	1.947.628.960. 40	SI
Responsabilidad civil extra contractual	06/08/2014 a 30/04/2015	1.958.108.140.5	07/10/2014 a 30/01/2016	2.921.443.440. 60	SI

	 Gobernación de Risaralda	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura RESOLUCIÓN
Versión: 03		Fecha: 02/2014

Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Pólizas de (Cumplimiento, Buen Manejo del Anticipo pago anticipado

Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones, Estabilidad y calidad

de la Obra, Calidad y correcto funcionamiento de los bienes, Calidad del Servicio

No. 64-44-101-001563. (Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No.64-40-101000700).

CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL: De conformidad con la Certificación de Recibo a Satisfacción, suscrita por el Interventor - Supervisor del Contrato, el Contratista cumplió con los aportes a la Seguridad Social de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

9. Que una vez efectuado el balance económico del contrato N° 863 del 6 de agosto de 2014, la Secretaría de Infraestructura, encuentra un saldo a favor del contratista (no aplica) por valor de (no aplica), saldo que se encuentra amparado por el registro presupuestal (no aplica), para lo cual se deberá adelantar los trámites presupuestales para su pago / un saldo a favor de la entidad por valor de (no aplica), amparado en el registro presupuestal (no aplica) deberá adelantar los trámites presupuestales para la liberación del recurso.

10. Que, por las consideraciones expuestas, el Secretario de Infraestructura, en calidad de ordenador del Gasto

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar en forma Unilateral el Contrato N° 863 de 2014 suscrito entre la Secretaría de Infraestructura y el consorcio Grandes Vías de Risaralda cuyo representante legal es el señor Fernando Ochoa Rodríguez identificado con cédula de ciudadanía N°77093001, conforme a la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer un saldo a favor del contratista (no aplica), identificado con cédula de ciudadanía (no aplica), por la suma de (no aplica), valor que se pagará una vez se surtan los trámites presupuestales correspondientes.

	 Gobernación de Risaralda	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura RESOLUCIÓN
Versión: 03	Fecha: 02/2014	

ARTÍCULO TERCERO: No declarar a PAZ y SALVO de todas las obligaciones derivadas del Contrato N° 863 de 2014, de conformidad con lo estipulado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, en razón a que no se presentaron paz y salvos originales de pago ICBF, SENA, COMFAMILIAR y paz y salvo oficina del trabajo.


ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución al Señor FERNANDO ÓCHOA RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 77.093.001, en calidad de representante legal del consorcio Grandes vías de Risaralda, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 66 a 69 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto a la Supervisión – Interventoría del Contrato N° 863 de 2014, para los trámites presupuestales pertinentes, y a las empresas ICBF, SENA, COMFAMILIAR para lo de su competencia.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, que deberá interponerse y presentarse por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación personal, por aviso o al vencimiento del término de publicación, según el caso.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE


LUIS EDUARDO ORTIZ JARAMILLO
Secretario de Infraestructura.


Vo.Bo. JUAN PABLO OCAMPO ARIAS
Director Técnico
Secretaría de Infraestructura

Revisión Legal:

Proyectó y Elaboró:


Gloria I Rodríguez G.
Supervisora.